

**Jedwali Na.1: Mapato na Matumizi hadi Machi, 2022.**

SN	VYANZO VYA MAPATO	BAJETI	FEDHA TOLEWA HADI JUNI,2021	FEDHA TUMIKA
1	Bakaa 2019/2020	200,433,783	200,433,783	177,933,783
2	Mapato ya ndani	3,771,774,440	2,926,356,288	2,356,533,285
3	Elimu Bila Malipo( Msingi na Sekondari)	1,675,590,500.00	1,199,103,626.00	1,199,103,626.00
4	Mfuko wa Jimbo	53,140,000.00	53,140,000.00	53,140,000.00
5	Ruzuku Mindombinu E/Msingi	125,000,000.00	125,000,000.00	74,095,000.00
6	Ruzuku Mindombinu E/Sekondari	275,000,000.00	275,000,000.00	
7	Ruzuku ya Minundombinu Afya	450,000,000.00	450,000,000.00	196,979,500.00
8	Tozo	300,000,000.00	300,000,000.00	294,000,000
9	TASAF	1,146,702,000.00	692,895,502	692,895,502
10	EP4R	730,035,380	0.00	0.00
11	SEQUIP	1,928,400,000.00	940,000,000.00	282,000,000.00
12	Covid-19	3,162,777,391.00	3,162,777,391.00	3,162,777,391.00
13	LENS	291,600,000.00	291,600,000.00	0.00
14	Wash	35,617,140	35,617,140	35,617,140
15	Busket Fund	501,266,000.00	175,571,583.41	175,571,583.41
16	THPS	23,340,000.00	5,725,000.00	5,725,000.00
17	RSSH	100,001,000.00	0.00	0.00
18	UNICEF	10,000,000.00	1,440,000.00	1,440,000.00
19	NTD	31,438,102.00	1,000,000.00	1,000,000
20	RBF	1,986,779,000.00	29,176,980,.00	29,176,980,.01
21	Nguvu za Wananchi	300,000,000.00	237,000,000	237,000,000
	<b>JUMLA</b>	<b>17,098,894,736</b>	<b>11,072,660,313</b>	<b>8,945,811,810</b>

<b>% YA MAPOKEZI</b>
100%
78%
72%
100%
100%
100.00%
100%
100%
60
0
48.75
100%
100%
100%
35.00%
24.50%
0
14.40%
3.10%
1.50%
79
<b>65</b>



TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA IV (APRIL - JUNI, 2021/2022)										
KAMATI YA FEDHA, UONGOZI NA MIPANGO										
NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYODHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
<b>I. CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI 2021/2022 (MGAWANYO WA MATUMIZI FEDHA ZA MIRADI 55% YA MAPATO YA NDANI)</b>										
1	UTAWALA	MAPATO YA NDANI	Utoaji wa Fedha ya asilimia 20 ya vijijini, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Utoaji wa ruzuku umefanyika	97,000,000	97,000,000	97,000,000	-	Utoaji wa ruzuku umefanyika
<b>JUMLA UTAWALA</b>						<b>97,000,000</b>	<b>97,000,000</b>	<b>97,000,000</b>	<b>-</b>	
2	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa mashine za kukusanyia Mapato (POS), kufikia Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa POS umefanyika	27,999,986	27,999,986	27,999,986		Jumla ya POS 31 zimenunuliwa
3	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa Vibanda 02 (Kontena) kwa ajili ya Ukusanyaji wa Mapato hadi Juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa kontena 04 umekamilika	10,500,014	10,500,014	10,500,014		Ununuzi umefanyika
4	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Ununuzi wa computer, printer na scanner ofisi ya Mapato hadi Juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa komputa umefanyika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ununuzi wa komputa umefanyika
<b>JUMLA FEDHA</b>						<b>48,500,000</b>	<b>48,500,000</b>	<b>48,500,000</b>	<b>-</b>	
5	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kufanya matengenezo ya vifaa vya kompyuta na vya kutunza umeme (power inverter) ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu	Matengenezo ya vifaa vya computer umekamilika	29,280,000	29,280,000	29,280,000	-	Matengenezo ya vifaa vya computer umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
6	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kufanya matengenezo ya mifumo ya malalamiko, ruhusa, reports na vifaa ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Matengenezo ya mfumo wa malalamiko umefanyika	36,620,000	36,620,000.00	36,620,000.00	-	Kazi imefanyika
7	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha leseni za mifumo (Operating system, Ant - Virus) ifikapo June 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi imekamilika	2,000,000	2,000,000	2,000,000	-	Kazi imekamilika
<b>JUMLA TEHAMA</b>						<b>67,900,000</b>	<b>67,900,000</b>	<b>67,900,000</b>	<b>-</b>	
8	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa vijiji 125, kata 25 na vitongoji 477 na kuwezesha maandalizi ya kitabu cha LAAC na kukiwasilisha mamlaka husika hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Kazi ya ufuatiliaji wa miradi inaendelea	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	Kazi ya ufuatiliaji wa miradi inaendelea.
9	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha urejeshaji wa makusanyo ya vijiji kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ngazi ya Vijiji ifikapo Juni 2022.	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Urejeshwaji wa makusanyo vijijini umefanyika	862,099,034	862,099,034	862,099,034	-	Urejeshwaji wa makusanyo vijijini umefanyika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
11	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha mafunzo rejea ya O&OD kwa maafisa kilimo, mifugo na maendeleo ya jamii	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Kazi imefanyika	17,162,771	17,162,771.00	17,162,771.00		Mafunzo yalitolewa kwa wataalam ngazi ya kata: Watendaji, Maafisa kilimo, Maafisa mifugo, na maafisa maendeleo ya Jamii.
12	MIPANGO		Kuwezesha utengenezaji wa magari ya Halmashauri hadi kufikia juni, 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Utengenezaji wa gari umefanyika	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		Kazi imefanyika
13	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha zoezi la Anwani za Makazi	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Utambuzi na uchukuaji wa taarifa za anwani za makazi unaendelea	153,570,751.91	153,570,751.91	153,570,751.91		kazi imekamilika
<b>JUMLA MIPANGO</b>						<b>1,112,832,557</b>	<b>1,112,832,557</b>	<b>1,112,832,557</b>	-	-
14	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha gharama za matengenezo ya Greda hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Matengenezo ya Gleda yamefanyika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Matengenezo yamefanyika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
15	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Ukamilishaji wa makazi ya Mkurugenzi Mtendaji(W)hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Kazi imekamilika	20,000,000	20,000,000.00	20,000,000.00		Kazi imekamilika
17	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Ukarabati wa Stend ya mabasi Mkuranga hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Ukarabati wa stendi upo hatua ya umaliziaji	284,000,000	284,000,000	264,000,000	20,000,000	Ukarabati wa stendi upo hatua ya umaliziaji
<b>JUMLA UJENZI</b>						<b>324,000,000</b>	<b>324,000,000</b>	<b>304,000,000</b>	-	-
18	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 4% kwa wanawake hadi kufikia Juni2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Uwezeshwaji wa wanawake kiuchumi umefanyika kwa vikundi 31.	273,775,600	267,190,000.00	267,190,000.00	-	Jumla ya fedha 722,304,719 zimetolewa na kuwekwa kwenye akaunti ya mikopo,hadi kufikia juni,kiasi cha Tsh 631,973,000 zilikopeshwa kwa vikundi 61 vya wanawake 31,vijana 21 na watu wenye ulemavu 9 kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
19	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 4% kwa Vijana,hadi kufikia Juni 2022.	Kuimarisha uwezeshaji kwa jamii.	Uwezeshwaji wa vijana kiuchumi umefanyika kwa vikundi 21.	273,775,600	308,048,000.00	308,048,000.00		Jumla ya fedha 722,304,719 zimetolewa na kuwekwa kwenye akaunti ya mikopo,hadi kufikia juni,kiasi cha Tsh 631,973,000 zilikopeshwa kwa vikundi 61 vya wanawake 31,vijana 21 na watu wenye ulemavu 9 kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A
	U/Jamii	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 2% ya walemavu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwezeshwaji wa walemavu kiuchumi unaendelea .	136,887,800	56,735,000	56,735,000		Jumla ya vikundi 9 vya walemavu vimepewa mkopo kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A,kiasi kingine kilikopeshwa vikundi vya vijana na wanawake

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
19	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa pikipiki 03 kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa vikundi vya wanawake, vijana na walemavu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Pikipiki 03 zimenunuliwa na kubidhiwa kwa maafisa maendeleo kata ya Panzuo, Njianne na Kisiju	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Pikipiki zimegawiwa kwa maafisa maendeleo ngazi ya kata
<b>JUMLA M/JAMII</b>						<b>696,439,000</b>	<b>643,973,000</b>	<b>643,973,000</b>	-	
20	MAZINGIRA	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa Dampo Tengelea	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi awamu ya kwanza umekamilika	43,650,000	43,650,000	43,650,000		Kazi imekamilika
<b>JUMLA MAZINGIRA NA TAKA NGUMU</b>						<b>43,650,000</b>				
21	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha uanzishaji wa Shamba darasa la kitalu cha Michikichi ifikapo Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kitalu cha awali kimeanzishwa katika ofisi ya kilimo Makao makuu na miche itagawiwa kwa wakulima kuendeleza kitalu cha pili kabla ya kupandwa mashambani.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	Kazi imefanyika
22	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa pikipiki 05 kwa ajili ya Maafisa Ugani ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu .	Pikipiki zimegawiwa kwa Maafisa ugani wa Kata za Mbezi, Mwarusembe, Nyamato, Bupu na Kitomondo	17,400,000	17,400,000	17,400,000		Ununuzi wa Pikipiki Umekamilika



NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
23	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha uanzishwaji wa shamba ya mazao lishe 10 (mahindi, muhogo, viazi) ifikapo Juni, 2022	Kuimarisha afya ya jamii hasa wanafunzi mashuleni	Mashamba ya mazao lishe yameanzishwa katika Kata 8 kwa mazao tofauti:- Muhogo (K/cha,Dondo na vikingu ), Mahindi lishe (Tengelea, Nyamato na Mwarusembe. Aidha mbegu za viazi lishe zitasambazwa katika Kata za Kiparanga, Mkuranga na Mwarusembe mvua za kutosha zikianza.	2,044,625	2,044,625	2,044,625		- Kazi imekamilika
24	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha matengenezo ya pikipiki za Maafisa ugani ifikapo Juni, 2022	Kuboresha utoaji wa huduma za ugani kwa wakulima	Matengenezo ya . Pikipiki yalifanyika Kata ya Msonga, Magawa, Mkamba na 2 za Makao makuu	2,145,000	2,145,000	2,145,000		Kazi imekamilika
<b>JUMLA KILIMO</b>						<b>24,189,625</b>	<b>24,189,625</b>	<b>24,189,625</b>	-	
25			Kuwezesha zoezi la kuwekea hereni za utambuzi kwa mifugo hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwekaji wa heleni kwa ngombe inaendelea kufanyika	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		Kazi inaendelea

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
26	MIFUGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati wa majosho 03 Mkwalia Kitumbo, Mkiu na Mwamdimpera hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa joshu moja la mkwalia kitumbo umekamilika	10,000,000	10,000,000.00	10,000,000.00		Kazi imekamilika
<b>JUMLA MIFUGO</b>						<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>-</b>	
27	MANUNUZI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati wa Ofisi ya Manunuzi ifikapo Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati umefanyika	4,826,830	4,826,830	4,826,830		Ukarabati umefanyika
<b>JUMLA MANUNUZI</b>						<b>4,826,830</b>	<b>4,826,830</b>	<b>4,826,830</b>		
28	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha utengenezaji wa madawati 230 kwa ajili ya Shule za Msingi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi ya utengenezaji wa madawati imekamilika	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Jumla ya madawati 230 yametengenez wa na kusambazwa shule ya msingi Mlamleni 80, Ngunguti 20, Churwi 30, Malela 50, Kibudi 30, Mwongozo 20.
29	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa Shule mpya katika Kijiji cha Kimanzichana Kusini (Kiimbwa) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa 3 umekamilika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		ujenzi umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
30	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu Shule ya Msingi Kibesa kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba ya mwalimu umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika
31	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Nganje kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya umaliziaji mabanda uani, plasta na rangi	27,000,000	27,000,000	27,000,000		Ujenzi wa nyumba umefikia hatua ya umaliziaji
32	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Mingombe kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika
33	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Tungi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika
34	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Sotele hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa nyumba umekamilika	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Ukarabati wa nyumba umekamilika
35	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Kitomondo hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha hizi zimefanyiwa mabadiliko na kujenga vyumba vya madarasa	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa upo hatua ya ukamilishaji
36	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kitomondo ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji	20,000,000	20,000,000	20,000,000		

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
37	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Nasibugani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha hizi zimefanyiwa mabadiliko na kujenga vyumba vya madarasa	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa upo hatua ya ukamilishaji
38	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Nasibugani kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji	17,111,111	17,111,111	17,111,111		
39	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati nyumba ya shule ya msingi Mitaranda hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa nyumba umekamilika	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Ukarabati umekamilika
40	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa jengo la kuhifadhi mitihani(Strongroom) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya linta	14,000,000	14,000,000	41,000,000		Kiasi cha 27,000,000.00 ni michango kutoka kwa wadau,Kazi ya ujenzi imesimama kwa muda
41	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa choo katika Shule ya Elimu Maalumu Mkokozi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Ujenzi umekamilika choo kinatumika
42	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Matanzi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	16,000,000	16,000,000	16,000,000		Ujenzi umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYODHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
43	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Dondwe ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
44	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Juhudi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
45	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Kikundi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
46	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa na ukarabati wa vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Mpafu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Ujenzi umekamilika
47	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Kondowelanzi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
48	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Ngunguti hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
49	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule shikizi ya Msingi Malenda kata ya Lukanga hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
50	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Kinene Kata ya Mwarusembe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
51	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ukarabati wa vyumba vya madarasa Shule ya Msingi Magoza hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa vyumba vya madarasa umekamilika	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Ukarabati wa vyumba vya madarasa umekamilika
52	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kibululu ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
53	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mipeko ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
54	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule shikizi ya Msingi Kisiwani (shule mpya) ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
55	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mihekela ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
56	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa Shule ya Msingi Kisiju Pwani ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		ujenzi wa madarasa 2 umekamilika
57	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Nyanduturu ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
58	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba vya darasa Shule ya Msingi Vikangara ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha ziliombewa mabadiliko zikafanya kazi ya kumalizia ujenzi wa madarasa 3 na ofisi	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Kazi imekamilika
59	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba vya darasa Shule ya Msingi Mikere ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
60	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Magawa ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
61	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Matanzi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
62	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Tengelea ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
63	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kitumbo ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
64	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mbezi Mlungwana(Shule mpya Kaloleni) ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
65	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule shikizi mpera ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		ujenzi umekamilika
<b>Jumla elimu Msingi</b>						<b>798,503,002</b>	<b>798,503,002</b>	<b>825,503,002</b>	<b>-</b>	
69	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa katika Sekondari mpya Kazole, hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa umekamilika	39,076,923	39,076,923	39,076,923		ujenzi wa vyumba vya madarasa umekamilika



NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
70	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa chumba 01 cha Maabara katika Shule mpya Kazole hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha maabara umekamilika	37,000,000	37,000,000	37,000,000		Kazi imekamilika
71	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 22 ya vyoo Shule ya sekondari Kazole ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa vyoo umekamilika
72	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 08 ya vyoo Shule ya sekondari magawa ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika
73	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 08 ya vyoo Shule ya sekondari Abdallah H.Ulega ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika
74	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kujenga madarasa 02 mapya Shule Sekondari mpya ya Kata Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa upo hatua ya gebo	40,000,000	40,000,000	32,500,000	7,500,000	Ujenzi wa vyumba vya madarasa upo hatua ya gebo
76	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kumalizia vyumba vya Maabara Shule ya Sekondari Mkamba hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Jengo limekamilika,Ba do mfumo wa gesi,stoli na meza	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Jengo limekamilika,Ba do mfumo wa gesi,stoli na meza
<b>Jumla Elimu Sekondari</b>						<b>165,076,923</b>	<b>165,076,923</b>	<b>157,576,923</b>	<b>7,500,000</b>	

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
79	AFYA	MAPATO YA NDANI	Ununuzi wa gari ya wagonjws(Ambulance) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Taratibu za manunuzi zinaendelea	190,000,000	190,000,000	174,036,394		Taratibu za manunuzi zinaendelea
80	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga engo la Mortuary katika Hospitali ya Wilaya hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi ya ufyataji tofali inaendelea	70,000,000			70,000,000	Kazi inaendelea
82	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati ya Tundu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa zahanati umefanyika hatua ya kuezeka	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Umaliziaji wa zahanati upo hatua ya kuezeka,aidha umaliziaji unaendelea kwa fedha za serikali kuu
83	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Dondwe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa zahanati umefanyika kwa hatua ya kuezeka na plasta ndani	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Jengo limepauliwa na kupiga plasta ndani
84	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Kimanzichana hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika
85	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa OPD Zahanati ya Kibuyuni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
86	AFYA	MAPATO YA NDANI	Usimikaji wa mfumo wa kukusanyia mapato GOT-HOMIS kwenye vituo vya kutolea huduma za afya( kimanzichana, Mwar usembe, Ngenje, kizi ko, Mwandegge , Ngunguti, Koma , Kuruti, Nyatanga and Mfurumwambao) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Mfumo wa ukusanyaji mapato umefungwa kwenye zahanati	28,000,000	28,000,000	28,000,000		Kazi imekamilika
87	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Kigobedi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika
88	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati ya Kifumangao	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Mradi upo umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi umekamilika
89	AFYA	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa Kituo cha Afya Mvuleni kata ya Nyamato hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo ya Maabara, upasu aji na la wazazi yapo hatua ya umwagaji jamvi	400,000,000	250,000,000	82,995,800		Kazi inaendelea
	AFYA	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa Kituo cha Afya Msorwa kata ya Mbezi hadi kufikia Juni 2023	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa OPD, Maabara na Kichomeo taka	42,000,000	42,000,000	42,000,000		Kazi imekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
91	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati Kijiji cha sunguvuni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika

<b>JUMLA AFYA</b>						<b>845,000,000</b>	<b>625,000,000</b>	<b>442,032,194</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-</b>
<b>JUMLA KUU MAPATO YA NDANI</b>						<b>4,237,917,937</b>	<b>3,921,801,937</b>	<b>3,738,334,131</b>	<b>77,500,000</b>	
II. CHANZO CHA FEDHA: RUZUKU TOKA SERIKALINI										
93	MIPANGO	Mfuko wa Jimbo	Kuwezesha miradi ya maendeleo inayotekelezwa na wananchi vijijini , ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi imekamilika	53,140,000	53,140,000	53,140,000		Usaidizi wa vifaa na fedha umefanyika kwa miradi iliyopitishwa na kamati ya mfuko wajimbo
<b>Jumla Mipango</b>						<b>53,140,000</b>	<b>53,140,000</b>	<b>53,140,000</b>		
94	MAENDELEO YA JAMII	TASAF	Kutoa ruzuku kwa kaya maskini na makundi yaliyo hatarini kwa ajili ya kutekeleza miradi katika Vijiji 125, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwezeshwaji kiuchumi umefanyika kwa kaya 5642 zenye wanufaika 22568 .	1,146,702,000	1,349,800,393.00	1,349,800,393.00		Uwezeshwaji wa wanufaika wa TASAF umefanyika
<b>JUMLA TASAF</b>						<b>1,146,702,000</b>	<b>1,349,800,393.00</b>	<b>1,349,800,393.00</b>		
95	ELIMU MSINGI	ELIMU BURE	Elimu bila Malipo Msingi, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha zimeingizwa kwenye Akaunti za Shule husika	939,963,000	939,963,000	939,963,000		Utoaji wa ruzuku kwa shule za msingi ulikamilika
96	ELIMU SEKONDARI	ELIMU BURE	Elimu bila Malipo Sekondari, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha zimeingizwa kwenye Akaunti za Shule husika	735,627,500	735,627,500	735,627,500		Utoaji wa ruzuku kwa shule za msingi ulikamilika
<b>JUMLA ELIMU BILA MALIPO</b>						<b>1,675,590,500</b>	<b>1,675,590,500</b>	<b>1,675,590,500</b>	<b>-</b>	

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
97	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Bupu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
98	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Mkozi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		ujenzi umekamilika
100	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Mamleni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		ujenzi umekamilika
101	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Nyamoto hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
102	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kibamba hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
103	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Malela hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika
104	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kuruti hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika
105	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Dondwe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika
106	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kwale hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika
107	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kibesa hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umalizaaji wa chumba cha darasa umekamilika
<b>JUMLA RUZUKU ELIMU</b>						<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>		

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
108	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Kiparang'anda hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		ujenzi umekamilika
109	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Mkiu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		ujenzi umekamilika
100	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Tengelea hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Kazi imekamilika
111	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Chumba cha maabara kimekamilika, Ba do mfumo wa gesi na milango	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Kazi ya kufunga mfumo wa gesi inaendelea
112	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Nasibugani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
113	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Abdallah H.Ulega hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika
114	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Dundani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa madarasa umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika
115	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Kizomla hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa madarasa umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika
116	ELIMU SEKONDARI	RUZUKU	Kuwezesha ununuzi wa madawati 50 shule ya sekondari Abdallah H.Ulega	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Madawati yamenunuliwa na kusambazwa	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Ununuzi wa madawati umekamilika
<b>JUMLA RUZUKU ELIMU SEKONDARI</b>						<b>262,500,000</b>	<b>262,500,000</b>	<b>262,500,000</b>	-	-



NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
117	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Kisegeese hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba upo hatua ya kupiga rangi bado milango, ujenzi wa Placent pit na kichomeo taka umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Utengenezajiwa milango upo hatua za mwisho
118	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Tundu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa zahanati upo hatua kupiga rangi, bado milango mikubwa 2, mlango mdogo 01 na ufungaji wa pvc	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Utengenezajiwa milango hatua za mwisho
119	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Kwale hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba, Placent pit na kichomeo taka umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Ujenzi umekamilika
120	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Kituo cha Afya Ngunguti Vikindu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi chumba cha upasuaji, maabara na wodi ya wazazi upo hatua ya skimming, utengenezaji wa milango unaendelea.	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Kazi ambazo hazitofanyika ni uwekaji wa marumaru na madirisha ya aluminium hii ni kutokana na kupanda kwa bei za vifaa vya ujenzi iliyopelekea kutokamilika.
						<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	-	
<b>JUMLA RUZUKU(ELIMU&amp;AFYA)</b>						<b>837,500,000</b>	<b>837,500,000</b>	<b>837,500,000</b>	-	

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYOIDHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
121	ELIMU SEKONDARI	TOZO	Umalizijaji wa vyumba vya madarasa Shule ya Sekondari mwandegedege, ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umalizijaji wa vyumba vya umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Ujenzi umekamilika
123	AFYA	TOZO	Ujenzi wa Kituo cha Afya Kata ya Mbezi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa OPD na Maabara umekamilika	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Ujenzi umekamilika
	<b>JUMLA TOZO</b>					<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	-	
<b>124</b>	<b>Jumla ruzuku serikali kuu</b>					<b>4,012,932,500</b>	<b>4,216,030,893</b>	<b>4,216,030,893</b>	-	
	III. CHANZO CHA FEDHA: FEDHATOKA KWA WADAU/WAHISANI									
125	ELIMU SEKONDARI	SEQUIP	Kuwezeasha ujenzi wa Shule mpya ya Kata Kisegese hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo yapo hatua ya kufunga gypsum	600,000,000	470,000,000	437,820,000		kazi ianendelea
126	ELIMU SEKONDARI	SEQUIP	Kuwezesha ujenzi wa Shule mpya ya Kata Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo yapo hatua ya kufunga gypsum	600,000,000	470,000,000	429,428,000		kazi ianendelea
	<b>JUMLA SEQUIP</b>					<b>1,200,000,000</b>	<b>940,000,000</b>	<b>867,248,000</b>		
127	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Tungi ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
128	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa na matundu 06 vya vyoo shule ya msingi Mwanambaya ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
129	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Marogoro ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
130	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kitonga ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
131	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kikundi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
132	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kiimbwanindi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
	<b>JUMLA LENS ELIMU</b>					<b>279,600,000</b>	<b>279,600,000</b>	<b>279,600,000</b>	<b>-</b>	
133	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 19 vya Madarasa shule ya sekondari Vikindu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	380,000,000	380,000,000	380,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
134	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 01 vya Madarasa shule ya sekondari Vianzi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
135	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Tengelea	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
136	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 07 vya Madarasa shule ya sekondari Abdallah H.Ulega	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
137	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Panzuo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
138	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Mkiu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
139	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 01 vya Madarasa shule ya sekondari Miteza	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
140	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya Mwarusembe	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
141	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 18 vya Madarasa Shule ya sekondari Mwandege	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	360,000,000	360,000,000	360,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
142	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya sekondari Mwinyi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
143	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Dundani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
144	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Kizomla	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
145	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya sekondari Tambani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
146	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Shungubweni	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
147	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Magawa	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
148	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa Shule ya sekondari Lukanga	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
149	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa Shule ya sekondari Mkugilo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
150	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa Kisiju pwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
151	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Kiparang'anda	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
152	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Mkamba	Imefikia hatua ya kupiga blandering	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
153	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Kisiju	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
154	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Mamndimkongo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
155	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 11 vya Madarasa shule sekondari Kiimbwanindi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	220,000,000	220,000,000	220,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
<b>Jumla ndogo Elimu Sekondar Covid-19</b>						<b>2,320,000,000</b>	<b>2,320,000,000</b>	<b>2,320,000,000</b>		
156	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule shikizi Muungano	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000.00	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
157	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Lugwadu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
158	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Malenda	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
159	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi kisiwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
160	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Kinyembanyemba	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
161	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Kipera	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
162	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 05 vya Madarasa shule shikizi Kitangwi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika ,madarasa yanatumika	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
163	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 07 vya Madarasa shule shikizi Msanga pwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	140,000,000.00	140,000,000	140,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
164	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Vikangara	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
	ELIMU MSINGI	IMF/COVI D-20	Ujenzi wa bwani la wanafunzi wenye mahitaji maalumu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
165	IDARA YA MIPANGO	IMF/COVI D-20	Ufuatiliaji wa ujenzi wa miundombinu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ufuatiliaji wa miradi umefanyika	6,514,747	6,514,747	6,514,747		Kazi inaendelea
<b>Jumla ndogo Elimu Msingi Covid-19</b>						<b>686,514,747</b>	<b>686,514,747</b>	<b>686,514,747</b>	-	



NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
166	AFYA	COVID-19	Ujenzi wa nyumba ya mgnga 3 In 1 kituo cha Afya Kisiju	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umefikia hatua ya kupaka rangi,bado uwekaji wa marumaru kwenye korido umalizaji wa mfumo wa umeme na maji taka	90,000,000	90,000,000	90,000,000		Kazi ipo hatua ya ukamilishaji
167	AFYA	COVID-19	Kuwezesha uhamasishaji shirikishi na uharakishaji wa chanjo ya Uviko 19	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uhamasishaji wa chanjo unaendelea	72,777,391.31	72,777,391.31	72,777,391.31		Kazi inaendelea
<b>Jumla ndogo Afya Covid-19</b>						<b>162,777,391</b>	<b>162,777,391</b>	<b>162,777,391</b>		
<b>Jumla kuu Covid-19</b>						<b>3,169,292,138</b>	<b>3,169,292,138</b>	<b>3,169,292,138</b>	-	
168	Elimu Msingi	Wash	Kuboresha miundombinu ya ya maji shule ya Msingi Chamgoi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa miundombinu ya maji umekamilika	11,872,380	11,872,380	11,872,380		Ujenzi wa miundombinu ya maji umekamilika
169	Elimu Msingi	Wash	Kuboresha miundombinu ya maji shule ya Msingi Kiguza ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa miundombinu ya maji umekamilika	11,872,380	11,872,380	11,872,380		Ujenzi wa miundombinu ya maji umekamilika
Jumla Wash Elimu Msingi						23,744,760	11,872,380	11,872,380		
170	Elimu Sekondari	Wash	Kuboresha miundombinu ya ya maji shule ya Sekondari Tambani ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Mradi wa uboreshaji miundombinu ya maji umekamilika	11,872,380	11,872,380	11,872,380		Mradi wa uboreshaji miundombinu ya maji umekamilika
<b>Jumla Wash</b>						<b>35,617,140</b>	<b>23,744,760</b>	<b>23,744,760</b>	-	

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
<b>Fedha za TEA</b>										
171			ujenzi wa matundu 24 ya vyoo shule ya msingi Kisemvule	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		Ujenzi wa vyoo umekamilika
172			ujenzi wa matundu 24 ya vyoo shule ya msingi Vikindu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		Ujenzi wa vyoo umekamilika
<b>Jumla TEA</b>						<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>		
173	AFYA	BUSKET FUND	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	501,266,000.00	175,571,583.41	175,571,583.41	-	Kazi imekamilika
<b>JUMLA BUSKET FUND</b>						<b>501,266,000.00</b>	<b>175,571,583.41</b>	<b>175,571,583.41</b>		
174	AFYA	THPS	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	23,340,000	38,219,998.00	38,219,998.00		Kazi imekamilika
<b>JUMLA THPS</b>						<b>23,340,000</b>	<b>5,725,000</b>	<b>5,725,000</b>		
175	AFYA	NTD	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	31,438,102	1,040,000	1,040,000	-	Kazi imekamilika
<b>JUMLA AFYA NTD</b>						<b>31,438,102</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,040,000</b>		
176	AFYA	RSSH	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	100,001,000	153,684,577	153,684,577	-	Kazi imekamilika

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILYOIDHINISHWA	FEDHA ILYOTOLEWA	FEDHA ILYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
	<b>JUMLA AFYA RSSH</b>					<b>100,001,000</b>	<b>153,684,577</b>	<b>153,684,577</b>		
177	AFYA	RBF	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	1,986,779,000	29,176,980	29,176,980	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA RBF</b>					<b>1,986,779,000</b>	<b>29,176,980</b>	<b>29,176,980</b>		
178	AFYA	UNICEF	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	10,000,000	1,440,000.00	1,440,000.00	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA UNICEF</b>					<b>10,000,000</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>		
	<b>Jumla fedha za wahisani</b>					<b>7,417,333,380</b>	<b>4,859,275,038</b>	<b>4,786,523,038</b>	<b>-</b>	
179	MIPANGO	NGUVU ZA WANANCHI	Uchangiaji wa Miradi nguvu za Wananchi, ifikapo Juni 2021.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Wananchi wameendelea kutoa nguvu katika kujitelea maendeleo kwa kuanzisha miradi mbalimbali katika maeneo yao	300,000,000	300,000,000	300,000,000		
	<b>JUMLA NGUVU ZA WANANCHI</b>					<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>		
	<b>JUMLA KUU MIRADI YA MAENDELEO</b>					<b>15,968,183,816</b>	<b>13,297,107,868</b>	<b>13,040,888,062</b>	<b>77,500,000</b>	<b>-</b>












































































2021/2022

WANAWAKE								
S/N	JINA LA KIKUNDI/JINA LA MNASIRIAMALI	KATA	KIJIJI	SHUGHULI/MRADI	IDADI YA WANACHAMA			AINA YA KIKUNDI
					ME	KE	JUMLA	
1	Amani group - Mkokozi	Mwandege	Mkokozi	Ushonaji wa nguo mbalimbali na kudarizi mashuka	0	13	13	W
2	Kaziote vicoba	Vikindu	Kazole	Utengenezaji na uuzaji wa achali	0	40	40	W
3	Kuchile	Kiparang'anda	Kiparang'anda "A"	Biashara ya chelewa	3	9	12	W
4	Wastara	Mkuranga	Mkuranga	Sabuni	0	5	5	W
5	Tumeamua women	Mbezi	Msufini Kidete	Biashara ya Duka	0	5	5	W
6	Busara women	Lukanga	Misasa	Usindikaji wa nafaka	0	13	13	W
7	Nguzo		Njopeka	Utengenezaji wa mafuta	0	5	5	W
8	Kuvumiliana		Mkanoge	Kusaga na kukoboa nafaka	0	11	11	W
9	Mshikamano Nyangunguti	Beta	Nyangunguti	Ufugaji wa kuku	0	10	10	W
10	Neema	Vianzi	Malela	Ushonaji wa nguo na uendeshaji wa mafunzo ya ushonaji	0	5	5	W
11	Tushikamane group - Kwale	Kisiju	Kwale	Kilimo cha mwani na biashara ya samaki	0	10	10	W
12	Kibewa women	Dondo	Kibewa	Ufugaji wa kuku	0	7	7	W
13	Wawakunji	Njianne	Njianne	Ufugaji wa kuku	0	7	7	W
14	Kuku ni pesa		Njianne	Ufugaji wa kuku	1	6	7	W
15	Tujiwezeshe	Bupu	Mamndimpera	Kilimo cha karanga	0	30	30	W
16	Kinamama Tupendane	Kisegese	Vianzi	Utengenezaji wa batiki	0	14	14	W

17	Mshikamano	Mwandege	Mwandege	Biashara ya Duka la nguo	0	15	15	W
18	Nduli			Utengenezaji wa batiki	0	5	5	W
19	Unique	Vikindu	Vikindu	usafirishaji wa abiria na mizigo	0	6	6	W
20	Titei	Vikindu	Vikindu	Viungo vya makuti	0	5	5	W
21	Tunaweza womens	Vikindu	Vikindu	Duka la nguo	0	8	8	W
22	Jumke	Lukanga	Mkola	Uuzaji wa nguo	0	5	5	W
23	Umoja ni nguvu	Beta	Matanzi	Kilimo cha mbogamboga na matunda (pilipili hoho)	0	11	11	W
24	Motomoto	Vianzi	Vianzi	Ufugaji wa kuku	0	10	10	W
25	Mshikamano	Msonga	Msonga	Kilimo cha ufuta	0	14	14	W
26	Upendo women group Mikere	Njianne	Mikere	Biashara ya vitenge, vijora, madera, kanga, sendoz na vitambaa	0	18	18	W
27	Jiendeleze women		Mikere	Biashara ya vitenge, vijora, madera na vitambaa	0	15	15	W
28	Faraja Bupu	Bupu	Mamndi mkongo	Ushonaji na uuzaji wa nguo	0	6	6	W
29	Wanawake -Mseto	Kimanzichana	Kilimahewa Kaskazini	Biashara ya nguo na sabuni za maji	0	6	6	W
30	Upendo na Mshikamano		Kimanzichana Kaskazini	Ufinyanzi wa majiko na vyungu na Biashara ya nafaka	0	13	13	W
31	Tunaweza women		Kimanzichana Kusini	Utengenezaji wa udi na sabuni za miche na maji	0	10	10	W
<b>JUMLA NDOGO WANAWAKE</b>					<b>4</b>	<b>337</b>	<b>341</b>	
<b>VIJANA</b>								
<b>S/N</b>	<b>JINA LA KIKUNDI/JINA LA MJASIRIAMALI</b>	<b>KATA</b>	<b>KIJIJI</b>	<b>SHUGHULI/MRADI</b>	<b>IDADI YA WANACHAMA</b>			<b>AINA YA KIKUNDI</b>
					<b>ME</b>	<b>KE</b>	<b>JUMLA</b>	

1	BMT	Mwandege	Mwandege	Usafirishaji wa abiria na mizigo	0	20	20	V
2	Kaza Mwendo	Shungubweni	Boza	Uvuvi	5	1	6	V
3	Nguvu moja	Nyamato	Mkiu	Ufyatuaji wa matofali	20	10	30	V
4	Free Generation Youth	Mipeko	Mipeko	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	6	0	6	V
5	Jitihada	Kisiju	Kwale	Uuzaji wa vifaa na matengenezo ya pikipiki	3	3	6	V
6	Bodaboda Msonga One	Msonga	Msonga	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	6	2	8	V
7	Nganje fishing	Magawa	Nganje	Uvuvi wa samaki	6	1	7	V
8	Vijana boda boda	Kitomondo	Kitomondo	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	8	0	8	V
9	Kazi ni kazi		Kiwambo	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	10	0	10	V
10	Vijana Tuamke M/Mkongo	Bupu	Mamndi mkongo	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	7	0	7	V
11	Kusini brothers	Kimanzichana	Kimanzichana Kusini	Usafirishaji wa abiria (Bodaboda)	10	0	10	V
12	Mkuranga Centre	Mkuranga	Mkuranga	Ufundi Seremala	6	0	6	v
13	Bozina Fisheries	Shungubweni	Boza	Uvuvi	6	0	6	V
14	Mbezi Econome	Mbezi	Msufini Kidete	Kununua na kuuza chelewa na nazi	0	5	5	V
15	Shongera	Mipeko	Mipeko	Ufyatuaji wa matofali	5	3	8	V
16	Muongozo	Dondo	Sotele	Usafirishaji wa abiria (Bodaboda)	8	0	8	V
17	Mpumunde	Magawa	Magawa	Kilimo cha korosho na mihogo	5	1	6	V
18	Vijana ni nguvu	Kitomondo	Kiwambo	Kilimo cha mbogamboga na matunda (pilipili hoho)	5	0	5	V
19	Vijana mishemishe	Kitomondo	Kiwambo	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	14	0	14	V
20	Jukwaa la vijana Bupu	Bupu	Bupu	Usafirishaji wa abiria kwa pikipiki	15	4	19	V





TISHO A

<b>KIASI WALICHOPEWA</b>
8,000,000.00
15,000,000.00
8,000,000.00
2,325,000.00
8,000,000.00
6,000,000.00
6,000,000.00
20,000,000.00
7,000,000.00
1,500,000.00
10,000,000.00
3,000,000.00
10,000,000.00
40,000,000.00
10,000,000.00
7,000,000.00

10,000,000.00
12,165,000.00
15,000,000.00
5,000,000
13,000,000.00
3,000,000.00
10,200,000.00
4,000,000.00
6,000,000.00
5,000,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
5,000,000.00
<b>267,190,000.00</b>
<b>KIASI WALICHOPEWA</b>

29,170,000.00
11,445,000.00
7,000,000.00
17,025,000.00
25,000,000.00
13,000,000.00
19,600,000.00
15,000,000.00
13,000,000.00
18,200,000.00
13,000,000.00
23,000,000.00
13,008,000.00
8,000,000.00
20,600,000.00
9,000,000.00
12,500,000.00
2,500,000.00
20,000,000.00
13,000,000.00

5,000,000.00
<b>308,048,000.00</b>
<b>KIASI WALICHOPEWA</b>
8,400,000.00
5,000,000.00
4,000,000.00
5,000,000.00
3,000,000.00
8,735,000.00
4,000,000.00
2,000,000.00
16,600,000.00
<b>56,735,000.00</b>
<b>631,973,000.00</b>

TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA IV (APRIL - JUNI, 2021/2022)										
KAMATI YA UCHUMI, UJENZI NA MAZINGIRA										
NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYODHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA	FEDHA ILIYOTUMIKA	BAKAA	MAELEZO
<b>I. CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI 2021/2022 (MGAWANYO WA MATUMIZI FEDHA ZA MIRADI 55% YA MAPATO YA NDANI)</b>										
1	UTAWALA	MAPATO YA NDANI	Utoaji wa Fedha ya asilimia 20 ya vijijini, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Utoaji wa ruzuku umefanyika	97,000,000	97,000,000	97,000,000	-	Utoaji wa ruzuku umefanyika
<b>JUMLA UTAWALA</b>						<b>97,000,000</b>	<b>97,000,000</b>	<b>97,000,000</b>	<b>-</b>	
2	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa mashine za kukusanyia Mapato (POS), kufikia Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa POS umefanyika	27,999,986	27,999,986	27,999,986		Jumla ya POS 31 zimenunuliwa
3	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa Vibanda 02 (Kontena) kwa ajili ya Ukusanyaji wa Mapato hadi Juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa kontena 04 umekamilika	10,500,014	10,500,014	10,500,140		Ununuzi umefanyika
4	FEDHA	MAPATO YA NDANI	Ununuzi wa computer, printer na scanner ofisi ya Mapato hadi Juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ununuzi wa komputa umefanyika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ununuzi wa komputa umefanyika
<b>JUMLA FEDHA</b>						<b>48,500,000</b>	<b>48,500,000</b>	<b>48,500,126</b>	<b>-</b>	

5	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kufanya matengenezo ya vifaa vya kompyuta na vya kutunza umeme(power inverter) ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Matengenezo ya vifaa vya computer umekamilika	29,280,000	29,280,000	29,280,000	-	Matengenezo ya vifaa vya computer umekamilika
6	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kufanya matengenezo ya mifumo ya malalamiko, ruhusa, reports na vifaa ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Matengenezo ya mfumo wa malalamiko umefanyika	36,620,000	36,620,000.00	36,620,000.00	-	Kazi imefanyika
7	TEHAMA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha leseni za mifumo (Operating system, Ant - Virus) ifikapo June 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi imekamilika	2,000,000	2,000,000	2,000,000		Kazi imekamilika
<b>JUMLA TEHAMA</b>						<b>67,900,000</b>	<b>67,900,000</b>	<b>67,900,000</b>	<b>-</b>	

8	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kufanya usimamizi na ufuatiliaji wa miradi ya maendeleo kwa vijiji 125,kata 25 na vitongoji477 na kuwezesha maandalizi ya kitabu cha LAAC na kukiwasilisha mamlaka husika hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Kazi ya ufuatiliaji wa miradi inaendelea	70,000,000	70,000,000	70,000,000	-	Kazi ya ufuatiliaji wa miradi inaendelea.
9	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha urejeshaji wa makusanyo ya vijiji kwa ajili ya utekelezaji wa bajeti ngazi ya Vijiji ifikapo Juni 2022.	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Urejeshwaji wa makusanyo vijijini umefanyika	862,099,034	862,099,034	862,099,034	-	Urejeshwaji wa makusanyo vijijini umefanyika
11	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha mafunzo rejea ya O&OD kwa maafisa kilimo,mifugo na maendeleo ya jamii	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Kazi imefanyika	17,162,771	17,162,771.00	17,162,771.00		Mafunzo rejea yalitolewa kwa wataalam ngazi ya kata:Watendaji,Maafisa kilimo,Maafisa mifugo,na maafisa maendeleo ya Jamii.

12	MIPANGO		Kuwezesha utengenezaji wa gari la idara ya Mipango hadi kufikia juni,2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Utengenezaji wa gari umefanyika	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00		Kazi imefanyika
13	MIPANGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha zoezi la Anwani za Makazi	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Utambuzi na uchukuaji wa taarifa za anuani za makazi unaendelea	153,570,751.91	153,570,751.91	153,570,751.91		kazi imekamilika
<b>JUMLA MIPANGO</b>						<b>1,112,832,557</b>	<b>1,112,832,557</b>	<b>1,112,832,557</b>	-	-
14	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha gharama za matengenezo ya Greda hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Matengenezo ya Gleda yamefanyika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Matengenezo yamefanyika
15	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Ukamilishaji wa makazi ya Mkurugenzi Mtendaji(W) hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Kazi imekamilika	20,000,000	20,000,000.00	20,000,000.00		Kazi imekamilika
17	UJENZI	MAPATO YA NDANI	Ukarabati wa Stendi ya mabasi Mkuranga hadi kufikia Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Ukarabati wa stendi upo hatua ya umaliziaji	284,000,000	284,000,000	264,000,000	20,000,000	Ukarabati wa stendi upo hatua ya umaliziaji
<b>JUMLA UJENZI</b>						<b>324,000,000</b>	<b>324,000,000</b>	<b>304,000,000</b>	20,000,000	-



18	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 4% kwa wanawake hadi kufikia Juni2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Uwezeshwaji wa wanawake kiuchumi umefanyika kwa vikundi 31.	273,775,600	267,190,000.00	267,190,000.00	-	Jumla ya fedha 722,304,719 zimetolewa na kuwekwa kwenye akaunti ya mikopo,hadi kufikia juni,kiasi cha Tsh 631,973,000 zilikopeshwa kwa vikundi 61 vya wanawake 31,vijana 21 na watu wenye ulemavu 9 kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A
19	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 4% kwa Vijana,hadi kufikia Juni 2022.	Kuimarisha uwezeshaji kwa jamii.	Uwezeshwaji wa vijana kiuchumi umefanyika kwa vikundi 21.	273,775,600	308,048,000.00	308,048,000.00		Jumla ya fedha 722,304,719 zimetolewa na kuwekwa kwenye akaunti ya mikopo,hadi kufikia juni,kiasi cha Tsh 631,973,000 zilikopeshwa kwa vikundi 61 vya wanawake 31,vijana 21 na watu wenye ulemavu 9 kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A

	U/Jamii	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha 2% ya walemavu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwezeshwaji wa walemavu kiuchumi unaendelea .	136,887,800	56,735,000	56,735,000		Jumla ya vikundi 9 vya walemavu vimepewa mkopo kama ilivyoainishwa kwenye Kiambatisho A,kiasi kingine kilikopeshwa vikundi vya vijana na wanawake
19	M/JAMII	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa pikipiki 3 kwa ajili ya kufanya ufuatiliaji na tathmini kwa vikundi vya wanawake,vija na na walemavu hadi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Pikipiki 03 zimenunuliwa na kubidhiwa kwa maafisa maendeleo kata ya Panzuo,Njianne na Kisiju	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Pikipiki zimegawiwa kwa maafisa maendeleo ngazi ya kata
<b>JUMLA M/JAMII</b>						<b>696,439,000</b>	<b>643,973,000</b>	<b>643,973,000</b>	-	
20	MAZINGIRA	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa Dampo Tengelea	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi awamu ya kwanza umekamilika	43,650,000	43,650,000	43,650,000		Kazi imekamilika
<b>JUMLA MAZINGIRA NA TAKA NGUMU</b>						<b>43,650,000</b>	<b>43,650,000</b>	<b>43,650,000</b>		
21	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha uanzishaji wa Shamba darasa la kitalu cha Michikichi ifikapo Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kitalu cha awali kimeanzishwa katika ofisi ya kilimo Makao makuu na miche itagawiwa kwa wakulima kuendeleza kitalu cha pili kabla ya kupandwa mashambani.	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	Kazi imefanyika

22	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ununuzi wa pikipiki 05 kwa ajili ya Maafisa Ugani ifikapo Juni 2022	Kuongeza ubora na kiwango cha utoaji huduma na ujenzi wa miundombinu.	Pikipiki zimegawiwa kwa Maafisa ugani wa Kata za Mbezi, Mwarusembe, Nyamato, Bupu na Kitomondo	17,400,000	17,400,000	17,400,000		Ununuzi wa Pikipiki Umekamilika
23	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha uanzishwaji wa shamba ya mazao lishe 10 (mahindi, muhogo, viazi) ifikapo Juni, 2022	Kuimarisha afya ya jamii hasa wanafunzi mashuleni	Mashamba ya mazao lishe yameanzishwa katika Kata 8 kwa mazao tofauti:- Muhogo (K/cha,Dondo na vikingu ), Mahindi lishe (Tengelea, Nyamato na Mwarusembe. Aidha mbegu za viazi lishe zitasambazwa katika Kata za Kiparanga, Mkuranga na Mwarusembe mvua za kutosha zikianza.	2,044,625	2,044,625	2,044,625		- Kazi imekamilika
24	KILIMO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha matengenezo ya pikipiki za Maafisa ugani ifikapo Juni, 2022	Kuboresha utoaji wa huduma za ugani kwa wakulima	Matengenezo ya . Pikipiki yalifanyika Kata ya Msonga, Magawa, Mkamba na 2 za Makao makuu	2,145,000	2,145,000	2,145,000		Kazi imekamilika
<b>JUMLA KILIMO</b>						<b>24,189,625</b>	<b>24,189,625</b>	<b>24,189,625</b>	<b>-</b>	

25		MAPATO YA NDANI	Kuwezesha zoezi la kuwekea hereni za utambuzi kwa mifugo hadi kufikia Juni 20222	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwekaji wa heleni kwa ngombe inaendelea kufanyika	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00		Kazi inaendelea
26	MIFUGO	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati wa majosho 03 Mkwalia Kitumbo, Mkiu na Mwamdimpera hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa josho moja la mkwalia kitumbo umekamilika	10,000,000	10,000,000.00	10,000,000.00		Kazi imekamilika
<b>JUMLA MIFUGO</b>						<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>	<b>-</b>	
27	MANUNUZI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati wa Ofisi ya Manunuzi ifikapo Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati umefanyika	4,826,830	4,826,830	4,826,830		Ukarabati umefanyika
<b>JUMLA MANUNUZI</b>						<b>4,826,830</b>	<b>4,826,830</b>	<b>4,826,830</b>		
<b>JUMLA KUU MAPATO YA NDANI</b>						<b>2,434,338,012</b>	<b>2,381,872,012</b>	<b>2,361,872,138</b>	<b>20,000,000</b>	
<b>II. CHANZO CHA FEDHA: RUZUKU TOKA SERIKALINI</b>										
93	MIPANGO	Mfuko wa Jimbo	Kuwezesha miradi ya maendeleo inayotekelezwa na wananchi vijijini , ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi imekamilika	53,140,000	53,140,000	53,140,000		Usaidizi wa vifaa na fedha umefanyika kwa miradi iliyopitishwa na kamati ya mfuko wajimbo
<b>Jumla Mipango</b>						<b>53,140,000</b>	<b>53,140,000</b>	<b>53,140,000</b>		

94	MAENDELEO YA JAMII	TASAF	Kutoa ruzuku kwa kaya maskini na makundi yaliyo hatarini kwa ajili ya kutekeleza miradi katika Vijiji 125, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Uwezeshwaji kiuchumi umefanyika kwa kaya 5642 zenye wanufaika 22568 .	1,146,702,000	1,349,800,393.00	1,349,800,393.00		Uwezeshwaji wa wanufaika wa TASAF umefanyika
<b>JUMLA TASAF</b>						<b>1,146,702,000</b>	1,349,800,393.00	1,349,800,393.00		
179	MIPANGO	NGUVU ZA WANANCHI	Uchangiaji wa Miradi nguvu za Wananchi, ifikapo Juni 2021.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Wananchi wameendelea kutoa nguvu katika kujiletea maendeleo kwa kuanzisha miradi mbalimbali katika maeneo yao	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>		
<b>JUMLA NGUVU ZA WANANCHI</b>						<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>	<b>150,000,000</b>		
<b>JUMLA KUU MIRADI YA MAENDELEO</b>						<b>3,784,180,012</b>	<b>3,934,812,405</b>	<b>3,914,812,531</b>	<b>20,000,000</b>	






















**TAARIFA YA UTEKELEZAJI WA MIRADI YA MAENDELEO ROBO YA IV (APRIL - JUNI, 2021/2022)**

NA.	SEKTA	CHANZO CHA FEDHA	JINA LA MRADI	LENGO LA MRADI	KAMATI YA ELIMU NA AFYA			BAKAA	MAELEZO	
					UTEKELEZAJI	FEDHA ILIYODHINISHWA	FEDHA ILIYOTOLEWA			FEDHA ILIYOTUMIKA
<b>I. CHANZO CHA FEDHA: MAPATO YA NDANI 2021/2022 (MGAWANYO WA MATUMIZI FEDHA ZA MIRADI 55% YA MAPATO YA NDANI)</b>										
1	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha utengenezaji wa madawati 230 kwa ajili ya Shule za Msingi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi ya utengenezaji wa madawati imekamilika	25,000,000	25,000,000	25,000,000	-	Jumla ya madawati 230 yametengenezwa na kusambazwa shule ya msingi Mlamleni 80, Ngunguti 20, Churwi 30, Malela 50, Kibudi 30, Mwongozo 20.
2	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa Shule mpya katika Kijiji cha Kimanzichana Kusini (Kiimbwa) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa 3 umekamilika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		ujenzi umekamilika
3	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu Shule ya Msingi Kibesa kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba ya mwalimu umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika

4	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Nganje kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya umaliziaji mabanda uani, plasta na rangi	27,000,000	27,000,000	27,000,000		Ujenzi wa nyumba umefikia hatua ya umaliziaji
5	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Mingombe kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika
6	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga nyumba ya Walimu katika Shule ya Msingi Tungi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	27,000,000	27,000,000	27,000,000		ujenzi umekamilika
7	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Sotele hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa nyumba umekamilika	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Ukarabati wa nyumba umekamilika
8	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Kitomondo hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha hizi zimefanyiwa mabadiliko na kujenga vyumba vya madarasa	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa upo hatua ya ukamilishaji



9	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kitomondo ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya ukamilishaji	20,000,000	20,000,000	20,000,000		
10	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati shule ya msingi Nasibugani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha hizi zimefanyiwa mabadiliko na kujenga vyumba vya madarasa	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Ujenzi wa vyumba 2 vya madarasa upo hatua ya ukamilishaji
11	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Nasibugani kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,111,111	17,111,111	17,111,111		
12	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ukarabati nyumba ya shule ya msingi Mitaranda hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa nyumba umekamilika	12,000,000	12,000,000	12,000,000		Ukarabati umekamilika
13	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa jengo la kuhifadhi mitihani(Strongroom) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi upo hatua ya linta	14,000,000	14,000,000	41,000,000		Kiasi cha 27,000,000.00 ni michango kutoka kwa wadau,Kazi ya ujenzi imesimama

14	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa choo katika Shule ya Elimu Maalumu Mkozi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	2,500,000	2,500,000	2,500,000		Ujenzi umekamilika choo kinatumika
15	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Matanzi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	16,000,000	16,000,000	16,000,000		Ujenzi umekamilika
16	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Dondwe ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
17	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Juhudi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
18	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa darasa katika Shule za Msingi Kikundi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi umekamilika	17,556,555.56	17,556,555.56	17,556,555.56		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika

19	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa na ukarabati wa vyumba 03 vya madarasa shule ya Msingi Mpafu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Ujenzi umekamilika
20	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Kondowelanzi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
21	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Msingi Ngunguti hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
22	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule shikizi ya Msingi Malenda kata ya Lukanga hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika
23	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba 01 cha darasa Shule ya Kinene Kata ya Mwarusembe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	17,555,556	17,555,556	17,555,556		ujenzi wa chumba cha darasa umekamilika

24	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ukarabati wa vyumba vya madarasa Shule ya Msingi Magoza hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ukarabati wa vyumba vya madarasa umekamilika	9,000,000	9,000,000	9,000,000		Ukarabati wa vyumba vya madarasa umekamilika
25	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kibululu ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
26	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mipeko ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
27	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule shikizi ya Msingi Kisiwani (shule mpya) ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
28	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mihekela ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika

29	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa Shule ya Msingi Kisiju Pwani ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		ujenzi wa madarasa 2 umekamilika
30	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Nyanduturu ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
31	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba vya darasa Shule ya Msingi Vikangara ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha ziliombewa mabadiliko zikafanya kazi ya kumalizia ujenzi wa madarasa 3 na ofisi	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Kazi imekamilika
32	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba vya darasa Shule ya Msingi Mikere ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
33	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Magawa ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika

34	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Matanzi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
35	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Tengelea ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
36	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Kitumbo ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
37	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa chumba cha darasa Shule ya Msingi Mbezi Mlungwana(Shule mpya Kaloleni) ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi wa darasa umekamilika
38	ELIMU MSINGI	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa vyumba 03 vya madarasa shule shikizi mpera ifikapo juni,2023	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa darasa umekamilika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		ujenzi umekamilika
<b>Jumla elimu Msingi</b>						<b>798,503,002</b>	<b>798,503,002</b>	<b>825,503,002</b>	<b>-</b>	

39	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa katika Sekondari mpya Kazole, hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa umekamilika	39,076,923	39,076,923	39,076,923		ujenzi wa vyumba vya madarasa umekamilika
40	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa chumba 01 cha Maabara katika Shule mpya Kazole hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	ujenzi wa chumba cha maabara umekamilika	37,000,000	37,000,000	37,000,000		Kazi imekamilika
41	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 22 ya vyoo Shule ya sekondari Kazole ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa vyoo umekamilika
42	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 08 ya vyoo Shule ya sekondari magawa ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika

43	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha ujenzi wa matundu 08 ya vyoo Shule ya sekondari Abdallah H.Ulega ifikapo Juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika	8,000,000	8,000,000	8,000,000		Ujenzi wa matundu ya vyoo umekamilika
44	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kujenga madarasa 02 mapya Shule Sekondari mpya ya Kata Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyumba vya madarasa upo hatua ya gebo	40,000,000	40,000,000	32,500,000	7,500,000	Ujenzi wa vyumba vya madarasa upo hatua ya gebo
45	ELIMU SEKONDARI	MAPATO YA NDANI	Kumaliza vyumba vya Maabara Shule ya Sekondari Mkamba hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Jengo limekamilika,Bado mfumo wa gesi,stoli na meza	25,000,000	25,000,000	25,000,000		Jengo limekamilika,Bado mfumo wa gesi,stoli na meza
<b>Jumla Elimu Sekondari</b>						<b>165,076,923</b>	<b>165,076,923</b>	<b>157,576,923</b>	<b>7,500,000</b>	
46	AFYA	MAPATO YA NDANI	Ununuzi wa gari ya wagonjws(Ambulance) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Taratibu za manunuzi zinaendelea	190,000,000	190,000,000	174,036,394		Taratibu za manunuzi zinaendelea
47	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha kujenga engo la Mortuary katika Hospitali ya Wilaya hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi ya ufyataji tofali inaendelea	70,000,000			70,000,000	Kazi inaendelea



48	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati ya Tundu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa zahanati umefanyika hatua ya kuezeka	15,000,000	15,000,000	15,000,000		Umaliziaji wa zahanati upo hatua ya kuezeka,aidha umaliziaji unaendelea kwa fedha za
49	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Dondwe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa zahanati umefanyika kwa hatua ya kuezeka na plasta ndani	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Jengo limepauliwa na kupiga plasta ndani
50	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Kimanzichana hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika
51	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa OPD Zahanati ya Kibuyuni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika

52	AFYA	MAPATO YA NDANI	Usimikaji wa mfumo wa kukusanyia mapato GOT- HOMIS kwenye vituo vya kutolea huduma za afya( kimanzichana,Mwa rusembe,Ngenje,ki ziko,Mwandege , Ngunguti,Koma ,Kuruti,Nyatanga and Mfurumwambao) hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Mfumo wa ukusanyaji mapato umefungwa kwenye zahanati	28,000,000	28,000,000	28,000,000		Kazi imekamilika
53	AFYA	MAPATO YA NDANI	Uendelezaji wa ujenzi wa Zahanati ya Kigobedi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	10,000,000	10,000,000	10,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika
54	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati ya Kifumangao	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Mradi upo umekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		ujenzi umekamilika
55	AFYA	MAPATO YA NDANI	Ujenzi wa Kituo cha Afya Mvuleni kata ya Nyamato hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo ya Maabara,upasu aji na la wazazi yapo hatua ya umwagaji jamvi	400,000,000	250,000,000	82,995,800		Kazi inaendelea

56	AFYA	MAPATO YA NDANI	Kuwezesha umaliziaji wa Zahanati Kijiji cha sunguvuni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Kazi iliyopangwa kutekelezwa imekamilika
----	------	-----------------	--	---	--	------------	------------	------------	--	--

<b>JUMLA AFYA</b>						<b>803,000,000</b>	<b>583,000,000</b>	<b>400,032,194</b>	<b>70,000,000</b>	<b>-</b>
-------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------

<b>JUMLA KUU MAPATO YA NDANI</b>										
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

II. CHANZO CHA FEDHA: RUZUKU TOKA SERIKALINI										
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

57	ELIMU MSINGI	ELIMU BURE	Elimu bila Malipo Msingi, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha zimeingizwa kwenye Akaunti za Shule husika	939,963,000	939,963,000	939,963,000		Utoaji wa ruzuku kwa shule za msingi ulikamilika
----	--------------	------------	--	---	--	-------------	-------------	-------------	--	--

58	ELIMU SEKONDARI	ELIMU BURE	Elimu bila Malipo Sekondari, ifikapo Juni 2022.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Fedha zimeingizwa kwenye Akaunti za Shule husika	735,627,500	735,627,500	735,627,500		Utoaji wa ruzuku kwa shule za msingi ulikamilika
----	-----------------	------------	---	---	--	-------------	-------------	-------------	--	--

<b>JUMLA ELIMU BILA MALIPO</b>						<b>1,675,590,500</b>	<b>1,675,590,500</b>	<b>1,675,590,500</b>	<b>-</b>	
--------------------------------	--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------	--

59	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Bupu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
----	--------------	--------	---	---	---	------------	------------	------------	--	---

60	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Mkokozi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		ujenzi umekamilika
----	--------------	--------	--	---	---	------------	------------	------------	--	--------------------

61	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Mamleni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		ujenzi umekamilika
62	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Nyamato hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
63	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kibamba hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
64	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Malela hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
65	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kuruti hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika

66	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Dondwe hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
67	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kwale hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
68	ELIMU MSINGI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa chumba cha darasa shule za Msingi Kibesa hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika	12,500,000	12,500,000	12,500,000		Umaliziaji wa chumba cha darasa umekamilika
<b>JUMLA RUZUKU</b>						<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>	<b>125,000,000</b>		
69	ELIMU SEKON DARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Kiparang'anda hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		ujenzi umekamilika
70	ELIMU SEKON DARI	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Mkiu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		ujenzi umekamilika

71	<b>ELIMU SEKON DARI</b>	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Tengelea hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Kazi imekamilika
72	<b>ELIMU SEKON DARI</b>	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Chumba cha maabara kimekamilika,B ado mfumo wa gesi na milango	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Kazi ya kufunga mfumo wa gesi inaendelea
73	<b>ELIMU SEKON DARI</b>	RUZUKU	Kuwezesha umaliziaji wa Chumba cha Maabara shule za Sekondari Nasibugani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	30,000,000	30,000,000	30,000,000		Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika
74	<b>ELIMU SEKON DARI</b>	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Abdallah H.Ulega hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa chumba cha maabara umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika

75	ELIMU SEKON DARI	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Dundani hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa madarasa umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika
76	ELIMU SEKON DARI	RUZUKU	Kuwezesha Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa shule za Sekondari Kizomla hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziaji wa madarasa umekamilika	35,500,000	35,500,000	35,500,000		ujenzi umekamilika
77	ELIMU SEKON DARI	RUZUKU	Kuwezesha ununuzi wa madawati 50 shule ya sekondari Abdallah H.Ulega	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Madawati yamenunuliwa na kusambazwa	6,000,000	6,000,000	6,000,000		Ununuzi wa madawati umekamilika
<b>JUMLA LGCDG ELIMU SEKONDARI</b>						<b>262,500,000</b>	<b>262,500,000</b>	<b>262,500,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
78	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Kisegele hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba upo hatua ya kupiga rangi bado milango, ujenzi wa Placent pit na kichomeo taka umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Utengenezaji wa milango upo hatua za mwisho

79	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Tundu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziji wa zahanati upo hatua kupiga rangi,bado milango mikubwa 2,mlango mdogo 01 na ufungaji wa pvc	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Utengenezaji wa milango hatua za mwisho
80	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Zahanati Kwale hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa nyumba, Placent pit na kichomeo taka umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Ujenzi umekamilika
81	AFYA	RUZUKU	Kuwezesha ujenzi wa Kituo cha Afya Ngunguti Vikindu hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi chumba cha upasuaji,maabara na wodi ya wazazi upo hatua ya skimming,utengenezaji wa milango unaendelea.	300,000,000	300,000,000	300,000,000		Kazi ambazo hazitofanyika ni uwekaji wa marumaru na madirisha ya aluminium hii ni kutokana na kupanda kwa bei za vifaa vya ujenzi iliyopelekea kutokamilika.
						<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	<b>450,000,000</b>	-	
	<b>JUMLA RUZUKU(ELIMU&amp;AFYA)</b>					<b>837,500,000</b>	<b>837,500,000</b>	<b>837,500,000</b>	-	
82	ELIMU SEKONDARI	TOZO	Umaliziji wa vyumba vya madarasa Shule ya Sekondari mwandegedege ,ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Umaliziji wa vyumba vya umekamilika	50,000,000	50,000,000	50,000,000		Ujenzi umekamilika



83	AFYA	TOZO	Ujenzi wa Kituo cha Afya Kata ya Mbezi hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa OPD na Maabara umekamilika	250,000,000	250,000,000	250,000,000		Ujenzi umekamilika
<b>JUMLA TOZO</b>						<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>-</b>	
<b>Jumla ruzuku serikali kuu</b>										
III. CHANZO CHA FEDHA: FEDHATOKA KWA WADAU/WAHISANI										
84	ELIMU SEKONDARI	SEQUIP	Kuwezeasha ujenzi wa Shule mpya ya Kata Kisegele hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo yapo hatua ya kufunga gypsum	600,000,000	470,000,000	437,820,000		kazi ianendelea
85	ELIMU SEKONDARI	SEQUIP	Kuwezesha ujenzi wa Shule mpya ya Kata Shungubweni hadi kufikia Juni 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Majengo yapo hatua ya kufunga gypsum	600,000,000	470,000,000	429,428,000		kazi ianendelea
<b>JUMLA SEQUIP</b>						<b>1,200,000,000</b>	<b>940,000,000</b>	<b>867,248,000</b>		
86	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Tungi ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
90	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi wa vyumba 02 vya madarasa na matundu 06 vya vyoo shule ya msingi Mwanambaya ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
91	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Marogoro ifikapo juni, 2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika

92	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kitonga ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
93	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kikundi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
94	ELIMU MSINGI	LENS	Ujenzi vyumba 02 vya madarasa na matundu ya 06 shule ya msingi Kiimbwanindi ifikapo juni,2022	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa madarasa na matundu ya vyoo umekamilika	46,600,000	46,600,000	46,600,000		Ujenzi wa madarasa na vyoo umekamilika
<b>JUMLA LENS</b>						<b>279,600,000</b>	<b>279,600,000</b>	<b>279,600,000</b>	<b>-</b>	
95	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 19 vya Madarasa shule ya sekondari Vikindu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	380,000,000	380,000,000	380,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
96	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 01 vya Madarasa shule ya sekondari Vianzi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	20,000,000	20,000,000	20,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika

97	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Tengelea	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
98	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 07 vya Madarasa shule ya sekondari Abdallah H.Ulega	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	140,000,000	140,000,000	140,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
99	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Panzuo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
100	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Mkiu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
101	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 01 vya Madarasa shule ya sekondari Miteza	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	20,000,000	20,000,000	20,000,000.00		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
102	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya Mwarusembe	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika

103	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 18 vya Madarasa Shule ya sekondari Mwandege	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	360,000,000	360,000,000	360,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
104	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya sekondari Mwinyi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
105	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Dundani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
106	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Kizomla	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
107	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule ya sekondari Tambani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	120,000,000	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
108	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Shungubweni	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

109	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Magawa	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
110	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa Shule ya sekondari Lukanga	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
111	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa Shule ya sekondari Mkugilo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
112	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa Kisiju pwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
113	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 04 vya Madarasa shule ya sekondari Kiparang'anda	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	80,000,000	80,000,000	80,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
114	ELIMU SEKOND ARI	IMF/COVI D-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Mkamba	Imefikia hatua ya kupiga blanding	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika

115	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule ya sekondari Kisiju	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	40,000,000	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
116	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 03 vya Madarasa shule ya sekondari Mamndimkongo	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	60,000,000	60,000,000	60,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
117	ELIMU SEKONDARI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 11 vya Madarasa shule sekondari Kiimbwanindi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	220,000,000	220,000,000	220,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
<b>Jumla ndogo Elimu Sekondar Covid-19</b>						<b>2,320,000,000</b>	<b>2,320,000,000</b>	<b>2,320,000,000</b>		
118	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 06 vya Madarasa shule shikizi Muungano	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	120,000,000.00	120,000,000	120,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
119	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Lugwadu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
120	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Malenda	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
121	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi kisiwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika

122	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Kinyembanyemba	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
123	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Kipera	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika
124	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 05 vya Madarasa shule shikizi Kitangwi	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika ,madarasa yanatumika	100,000,000.00	100,000,000	100,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
125	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 07 vya Madarasa shule shikizi Msanga pwani	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	140,000,000.00	140,000,000	140,000,000		Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika
126	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-19	Ujenzi wa vyumba 02 vya Madarasa shule shikizi Vikangara	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika,m adarasa yanatumika	40,000,000.00	40,000,000	40,000,000		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
127	ELIMU MSINGI	IMF/COVID-20	Ujenzi wa bwani la wanafunzi wenye mahitaji maalumu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi umekamilika	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00		Ujenzi umekamilika, madarasa yanatumika
128	IDARA YA MIPANGO	IMF/COVID-20	Ufuatiliaji wa ujenzi wa miundombinu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ufuatiliaji wa miradi umefanyika	6,514,747	6,514,747	6,514,747		Kazi inaendelea
<b>Jumla ndogo Elimu Msingi Covid-19</b>						<b>686,514,747</b>	<b>686,514,747</b>	<b>686,514,747</b>	<b>-</b>	





134			ujenzi wa matundu 24 ya vyoo shule ya msingi Kisemvule	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		Ujenzi wa vyoo umekamilika
135			ujenzi wa matundu 24 ya vyoo shule ya msingi Vikindu	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Ujenzi wa vyoo umekamilika	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00		Ujenzi wa vyoo umekamilika
	<b>Jumla</b>					<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>	<b>80,000,000</b>		
136	AFYA	BUSKET FUND	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	501,266,000.00	175,571,583.41	175,571,583.41	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA BUSKET</b>					<b>501,266,000.00</b>	<b>175,571,583.41</b>	<b>175,571,583.41</b>		
137	AFYA	THPS	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	23,340,000	38,219,998.00	38,219,998.00		Kazi imekamilika
	<b>JUMLA THPS</b>					<b>23,340,000</b>	<b>5,725,000</b>	<b>5,725,000</b>		
138	AFYA	NTD	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	31,438,102	1,040,000	1,040,000	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA AFYA NTD</b>					<b>31,438,102</b>	<b>1,040,000</b>	<b>1,040,000</b>		
139	AFYA	RSSH	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	100,001,000	153,684,577	153,684,577	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA AFYA</b>					<b>100,001,000</b>	<b>153,684,577</b>	<b>153,684,577</b>		
140	AFYA	RBF	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	1,986,779,000	29,176,980	29,176,980	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA RBF</b>					<b>1,986,779,000</b>	<b>29,176,980</b>	<b>29,176,980</b>		

141	AFYA	UNICEF	Kuwezesha Uendeshaji wa vituo vya kutolea huduma za afya vijijini	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Vituo vya kutolea huduma viliwezesha	10,000,000	1,440,000.00	1,440,000.00	-	Kazi imekamilika
	<b>JUMLA UNICEF</b>					<b>10,000,000</b>	<b>1,440,000.00</b>	<b>1,440,000.00</b>		
	<b>Jumla fedha za wahisani</b>					<b>7,417,333,380</b>	<b>4,859,275,038</b>	<b>4,786,523,038</b>	<b>-</b>	
142	MIPANGO	NGUVU ZA WANANCHI	Uchangiaji wa Miradi nguvu za Wananchi, ifikapo Juni 2021.	Kuimarisha utoaji wa huduma bora kwa jamii.	Wananchi wameendelea kutoa nguvu katika kujiletea maendeleo kwa kuanzisha miradi mbalimbali katika maeneo yao	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>		
	<b>JUMLA NGUVU ZA WANANCHI</b>					<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>	<b>300,000,000</b>		
	<b>JUMLA KUU MIRADI YA MAENDELEO</b>					<b>7,717,333,380</b>	<b>5,159,275,038</b>	<b>5,086,523,038</b>	<b>-</b>	<b>-</b>